

Gradul de realizare al Planului de Investitii pentru anul 2024

Pentru anul 2024 a fost prevazut un plan de investitii in valoare totala de 31.063.000 Euro. Pana la data de 30.09.2024 au fost implementate proiecte in valoare totala de 18.166.810 Euro, reprezentand aproximativ 58% din totalul planificat. Elementele care au condus la realizarea acestuia sunt:

-**Terminalului de marfuri generale** au fost realizate investitii in proportie de 140%, depasirea bugetului alocat datorandu-se in principal achizitiei unui echipament specializat pentru operarea cerealelor sosite de barje, investitie necesara avand in vedere structura traficului de cereale din ultimii ani. De asemenea au fost realizate investitii noi, altele decat cele prevazute initial tot datorita nevoii de a face fata diverselor modificari aparute in structura traficului portuar.

-**Terminal Containere**- gradul de realizare al investitiilor pana la aceasta data este de 92%, investitii ce au vizat in principal retehnologizare de echipamente.

-**Siloz cereale** -realizarea in proportie de aproximativ 50% a planului de investitii se datoreaza in principal intarzierilor in furnizarea de echipamente de catre producatori.

-**Edile**-nerealizare sumelor prevazute initial se datoreaza in principal modificarilor de proiect reprezentand modernizarea cladirii sediului companiei. Astfel lucrarile au fost decalate si au inceput tarziu.

-**Mentenanța și IT**-au fost amanate pentru anul urmator unele investitii cum ar fi achizitia de echipamente, datorita lipsei de marfa specifica pentru operare cu aceste tipuri de utilaje, precum si implementarea unor sisteme si programe informatice.

Se estimeaza ca pana la finalul anului 2024 gradul de realizare al programului investitional va fi unul mult mai bun comparativ cu anul anterior. De altfel, gradul de realizare pe primele noua luni ale anului 2024 este net superior celui realizat pentru intreg anul 2023 (cu peste 7.000.000 Euro mai mult), ceea ce arata o dinamica mult mai buna in implementarea programelor investitionale.

DIRECTOR GENERAL
DORINEL CAZACU

REALIZARE PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2024

Nr. crt.	Linie bussines	Denumirea proiectului de investitie	Nr. buc.	Valoare unitara (mii EUR)	Valoare totala (mii EUR)	Procent planificat 2024 (%)	Valoare planificata 2024 (mii EUR)	Prioritate (1, 2, 3)	Perioada de realizare a investitiei 2024				Total 2024	Realizat 30.09.2024 (mii euro)
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
1	Siloz	Linie descarcare barje	1	4.330	4.330	70	3.031	1	2.207	734	90	0	3.031	2.469,51
2	Siloz	Siloz cereale-Etapa 2	1	25.000	25.000	75	18.750	1	1.300	4.700	6.500	6.250	18.750	8.029,73
3	Siloz	Sistem control acces si monitorizare	1	70	70	100	70	1			30	40	70	
		Total siloz			29.400								21.851	10.499
5	Edile/investitii	Modernizare sediu administrativ (Faza 1-etaj 2)	1	750	750	100	750	2			350	400	750	231,23
6	Edile/investitii	Autoturisme	4	25	100	100	100	2		100			100	
7	Edile/investitii	Platforma autoridicatoare	1	100	100	100	100	2		100			100	
		Total edile/investitii			950								950	231
8	MG	Stivitor marfuri generale 25 t (contractat in 2023)	1	335	335	100	335	1		335			335	335,22
9	Vrac	Autocamion frontal cupa gmc (contractat in 2023)	2	170	340	100	340	1	340				340	359,77
10	MG	Autocamion - cap tractor (second hand)	4	45	180	100	180	2		55	125		180	
11	MG	Semiremorci transport (second hand)	6	35	210	100	210	2		70	140		210	
12	MG/Vrac	Modernizare macara de cheu 20 t (nr.93)	1	900	900	50	450	1			100	350	450	
13	MG/Vrac	Modernizare macara de cheu 20 t (inceput in anul 2023) nr.94	1	625	625	100	625	1		300	325		625	698,55
14	MG	Dispozitiv pentru containerizat/decontainerizat tevi si role table	1	15	15	100	15	1	15				15	
15	MG	Grinda pentru manipulat big bags	1	15	15	100	15	1	15				15	20,36
16	MG/Vrac	Grafler 12mc pt macara 20 t	2	40	80	100	80	2		40	40		80	
17	MG/Vrac	Program planificare/evidenta nave	1	30	30	100	30	2					30	
18	MG/Vrac	Autoturisme	3	15	45	100	45	2		45			45	
19	MG/Vrac	Bariera sediu	1											2,02
20	MG/Vrac	Macara (manipulator) pe pneuri	1											1.408,42
21	MG/Vrac	Modernizare shiploader (telecomanda)	1											18,63
22	MG/Vrac	Dispozitiv comasare cereale	1											9,24
23	MG/Vrac	Sistem echipament siloz	1											80,42
24	MG/Vrac	Cuve marfuri 6x6x2	2											81,87
25	MG/Vrac	Aparat aer conditionat	1											0,63
26	MG/Vrac	Telefoane mobile	2											1,31
27	MG/Vrac	Grup sanitar tip container siloz	1											3,67
28	MG/Vrac	Monitor ISFS	1											0,62
29	MG/Vrac	Motopompa apa murdara	2											2,40
30	MG/Vrac	Extindere prelevator cereale	1											1,54
31	MG/Vrac	Modernizare cale rulare D35-36	1											263,68
		Total Terminal MG/Vrac			2.775								2.325	3.298
32	Containere	Stivitor containere ReachSteacher (contractat in 2023)	1	525	525	100	525	1			525		525	525,17
33	Containere	Autotractoare specializate pentru transportul containerelor (contractat in 2023)	6	138	828	100	828	1			828		828	824,69
34	Containere	Semiremorci specializate pentru transportul containerelor (contractat in 2023)	4	30	120	100	120	1		120			120	114,69
35	Containere	Dispozitiv manipulare marfuri agabaritice pentru pod Paceco si macara Liebherr	1	60	60	100	60	2	25	35			60	
36	Containere	Grinda OH pentru manipulat containere OOG	1	50	50	100	50	2		15	35		50	
37	Containere	Lucrari modernizare poduri STS containere PC 5 (inceput in anul 2022)	1	486	486	45	219	1			100	119	219	219,61
38	Containere	Inlocuire echipamente Wifi Terminal Containere +Baza Tehnica	1	50	50	100	50	2		20	30		50	
39	Containere	Dezvoltare platforma Possidon/Terminal Containere	1	70	70	100	70	2				70	70	
40	Containere	Sistem SMS/Pregate Terminal Containere	1	30	30	100	30	2				30	30	
41	Containere	Sistem Acces/OCR Terminal Containere	1	200	200	100	200	2		80	120		200	
42	Containere	Tablete utilaje Terminal Containere	10	4	40	100	40	2		40			40	
43	Containere	Achizitie pod containere 20 randuri+echipamente RTG	1	11.000	11.000	10	1.100	1				1.100	1.100	16,63
44	Containere	Utilaj tip RMG/RTG manipulare containere	1	2.600	2.600	45	1.170	1		1.170			1.170	2.381,86
45	Containere	Autoturisme	1	15	15	100	15	2		15			15	
46	Containere	Aparate aer conditionat RTG + POD												14,38
47	Containere	Reamplasare imprejurime teren Terminal containere												8,40
		Total Terminal Containere			16.074								4.477	4.105,21
48	Mentenananta	Instalatie de spalat utilaje	1	10	10	100	10	1				10	10	
49	Mentenananta	Macara auto 150 t dotata cu nacela	1	900	900	100	900	2			270	630	900	
		Total Mentenananta			910								910	0
50	IT	Modul facturare containere/Possidon	1	40	40	100	40	2					40	
51	IT	Programe informatice, licente si echipament hard	1	50	50	100	50	1		10	20	20	50	42,80
52	IT	Program administrare flux documente in format digital	1	50	50	100	50	1					50	50
53	IT	Program mentenananta	1	30	30	100	30	1				30	30	
54	IT	Implementare Sistem ERP (inclusiv resurse umane)	1	380	380	100	380	1		114	266		380	
		Total IT			550								550	42,80
		TOTAL INVESTITII							3.902	8.128	9.994	9.039	31.063	18.166,81

DIRECTOR GENERAL
CAZACU DORINEL